

Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. - 2027. za 2025. godinu																			
NOSITELJ IZRADE:			Splitsko-dalmatinska županija				Naziv akta		Plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022. - 2027.					Godina za koju se podnosi izvješće:		2025.	Datum izrade izvješća:		srpanj 2026.
Popis posebnih ciljeva									Izvješće o provedbi plana razvoja										
Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS 2030.	Redni broj i naziv posebnog cilja	Izvor financiranja u proračunu samoupravne jedinice	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i Izvor podatka	Iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja			
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % projekta EU-a = 75%	PC 1.1. Stvaranje konkurentnog, održivog i resursno učinkovitog gospodarstva temeljenog na znanju	8002 Razvoj gospodarstva	OK.02.4.01	Saldo robne razmjene, EUR	(-) 314.031 (u tis.; EUR) (2020.)	(+) 345.079 (u tis.; EUR) (2027.)	(-) 925.729 (u tis.; EUR)	2025. Državni zavod za statistiku; https://podaci.dza.hr/hr/podaci/robna-razmjena-s-inozemstvom/	2.720.988,05 EUR								
					OK.02.4.31	Broj zaposlenih u području "Proizlivačka industrija" (prema NKD-u 2007.)	15.188 (2020.)	18.000 (2027.)	16.303	2024. Digitalna komora: HGK									
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a = 70%	PC 1.2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva i poduzetničkog okruženja	9000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	OK.02.1.07	Udio profita malih i srednjih poduzeća u ukupnom profitu svih poduzeća, %	10,55% (2020.)	11,00% (2027.)	57,83%	2024. Digitalna komora: HGK	3.263.084,54 EUR								
					OK.02.1.11	Iznos dobara i usluga (u % BDP-a)	23,13% (2018.)	28,00% (2027.)	10,24%	2025. Državni zavod za statistiku; https://podaci.dza.hr/hr/podaci/robna-razmjena-s-inozemstvom/									
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeksi globalne konkurentnosti (GCI) < 45. mjesta	PC 1.3. Razvoj territorialno ravnomjerno raspođenog, ogledovitijeg, diversificiranog, održivog i inovativnog turizma	7002 Razvoj turizma STRATEŠKI PROJEKT 1 Blokovi 5.0 – mediteranski centar izvrsnosti (jelebišnog i wellness turizma	OK.02.8.50	Indeksi turističke razvijenosti JLS	20,56% (2020.)	25,00% (2027.)	22,31%	2025. Institut za turizam; https://www.iztztg.hr/hr/hr/	10.322.110,86 EUR	Blokovi 5.0 – mediteranski centar izvrsnosti (jelebišnog i wellness turizma	- Izrađena i izvršena nova Strategija razvoja ustanove (DA; 11/2022) - Izrađeni glavni projekti (DA; 05/2017) - Prilagođena potrebama i izradi novih projekata u skladu s ciljevima zelene i digitalne transformacije (DA; 10/2022) - Priprema i uspostava projektnog konzorcija i međunarodnog klastera inovacija za jelebišni i wellness turizam (NE) - Izrađena studija izvodljivosti i analize troškova i koristi (DA; 02/2023)	6.304.293,54 EUR	U TUEKU	- U veljači 2026. godine završena je najveća proračunska aktivnost projekta, koja se odnosi na energetska obnova i ugradnju fotovoltaijske elektrane, te je ispunjena okončana građevinska situacija u ukupnoj vrijednosti od 6.238.988,23 € (66,42% ukupne vrijednosti projekta). - Članak 21. članka 2025. godine potpisan je ugovor o priključenju fotovoltaijske elektrane na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. - Do travnja 2026. godine realizirano je 95,76% ukupne vrijednosti projekta. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava produljen je do 31. svibnja 2026. godine, u okviru kojeg će se dobiti preostale projekatne aktivnosti (opremanje kuhinje i provedba promotivno-marketingih aktivnosti) u ukupnoj vrijednosti od 398.350 € (4,24% ukupne vrijednosti projekta)			
					OK.02.8.03	Neto stopa popunjivosti kreveta i spavaćih soba u hotelima i sličnom smještaji, %	20,69% (2019.)	23,00% (2027.)	18,74%	2024. Državni zavod za statistiku; https://podaci.dza.hr/hr/podaci/robna-razmjena-s-inozemstvom/									
					OK.02.8.25	Prosječna potrošnja turista po danu, EUR	106,06 EUR (2019.)	120,00 EUR (2027.)	193,37 EUR	2022./2023.; Institut za turizam; https://hr.turizam.hr/objavljenost-izazvanje-izazvanje-i-potrošnja-turista-u-hrvatskoj-komari-hrvatskoj-20220203									
					OK.02.12.01	Postotak obradivog zemljišta opremljenog za navodnjavanje, %	2,50% (2020.)	3,00% (2027.)	2,50%	2025. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije, interni upit									
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u = 3%	PC 1.4. Razvoj održive i pametne poljoprivrede Splitsko – dalmatinske županije	9001 Razvoj poljoprivrede	OK.02.12.79	Udio prihoda poljoprivrednog sektora u BDP-u županije	1,16 % (2018.)	1,50% (2027.)	1,29%	2024. Digitalna komora: HGK	759.272,57 EUR								
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Europska jstvična uspjeha u inoviranju = <18. mjesta	PC 1.5. Razvoj održivog i pametnog sektora ribarstva i akvakulture	A900123 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora	OK.02.12.81	Udio zaposlenih u djelatnosti ribarstva u ukupnom broju osposobljena hrvatskog zavrsta za mikrovisoko osiguranje, po županiji, %	0,55% (2020.)	0,60% (2027.)	0,19%	2024. Digitalna komora: HGK	156.966,90 EUR								
					OK.02.12.80	Udio prihoda sektora ribarstva i marikulture u BDP-u županije, %	0,46% (2020.)	0,80% (2027.)	0,44%	2024. Digitalna komora: HGK									
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju (odnos skupina 25 – 64)- Dostići prosjek EU-a	PC 2.1. Stvaranje uvjeta za razvoj i rizišta rada i povećanje zaposljivosti	4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava 4050 Poticanje visokomolovane djelatnosti i mladeži STRATEŠKI PROJEKT 3 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Splitsko-dalmatinske županije STRATEŠKI PROJEKT 4 Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije	OK.02.2.57	Udio stanovništva dobi 25 - 64 godina uključjenog u programe cjeloživotnog obrazovanja i učenja	1.931 (2021.)	2.500 (2027.)	3.838	2025. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje ostalih; interni upit	35.661.126,99 EUR	Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Splitsko-dalmatinske županije	- Izrađeni glavni projekti (DA; 09/2019) - Građevinska dozvola, pravomoćnost rješenja (DA; 09/2020) - Rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti (DA;05/2025) - Izrađena uporabna dozvola (DA; 01/25)	N/P	PROVIDEEN	- Izrađeni glavni projekti, građevinska dozvola, pravomoćnost rješenja (provedeno) - Rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti (provedeno) - Izrađena uporabna dozvola (provedeno) - Uspostavljena organizacija Rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti (provedeno)			
					OK.02.2.56	Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	2.811 (2021.)	3.100 (2027.)	3.706	2025. Upravni odjel za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije; interni upit							Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije	- Izrađeni glavni projekti (DA) - Izrađena građevinska dozvola (DA) - Rekonstruiran, dograđen i nadograđen Regionalni centar kompetentnosti (DA;05/2025) - Uporabna dozvola (DA;05/2025) - Uspostavljena organizacija Rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti (DA; 12/2023) - Izrađeni Regionalni centar kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije (UP.03.31.04.0017) (u 2024. godini umoleno 5.853.593,97 EUR) - U tijeku projekta Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije KK.03.1.3.01.0028 (u 2024. godini umoleno 4.447.187,27 EUR)	
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Postotak visokomolovanih u dobnoj skupini 30-34 = Dostići prosjek EU-a	PC 2.2. Stvaranje suvremenog obrazovnog sustava	4030 Osnovnoškolsko obrazovanje 4040 Srednjoškolsko obrazovanje STRATEŠKI PROJEKT 2 Nacionalni centar izvrsnosti (NCI) Nova Sela	OK.02.2.34	Izdaci za obrazovanje u % BDP-a	0,43% (2018.)	0,60% (2027.)	1,09%	2025. Ministarstvo financija; https://mfin.gov.hr/statistika-teme/lokalna-samouprava/financijski-izvjestaji-ipo-i-sip-ras-i-ras-turko-za-razdoblje-2019-2025-euro3922	211.391.207,27 EUR	Nacionalni centar izvrsnosti (NCI) Nova Sela	- Izrađeno idejno rješenje za Nacionalni centar izvrsnosti u Novim Sela (DA; 11/19) - Uspostavljena II. izmjena prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije (DA; 11/21) - Uspostavljena Urbanistički plan uređenja županijskog načelnika (NE) - Izrađeni i uređeni upravnim razvojni centar u Splitu (NE) - Pripremljena i opremljena pilot-škole izvrsnosti (NE) - Priprema dokumentacije za sve infrastrukturne zahvate (NE) - Priprema i uspostava projektnog konzorcija i klastera inovacija za izvrsnost u obrazovanju i posredstvom industrijske (NE) - Izrađena studija izvodljivosti i analize troškova i koristi (NE) - Izrađena građevinska dozvola (NE)	57.500,00	U TUEKU	07.11.2025. smo predložili Zajhtjev za pokrićanje postupka izvođenja/izvođenja Posebnih uvjeta gradnje i priključenja 19.11.2025. Otvajen i uređenom zahtjeva 19.11.2025. je pokrenut postupak odnosno upućen Poziv javnom prijavom željena u rokov od 15 dana koji uključuje u petak 05.12.2025. Poziv je upućen na 11 adresa 24.11.2025. su izdani Posebni uvjeti od strane Hrvatske Bure 25.11.2025. su izdani Posebni uvjeti od strane Vodovoda Črnič 27.11.2025. su izdani Posebni uvjeti od strane županije Splitsko-dalmatinske 28.11.2025. su izdani Posebni uvjeti od strane MUP-a			
					OK.02.2.64	Broj investicije u materijalu i nematerijalnu imovinu u području "Obrazovanje" (prema NKD-u 2007.); EUR	5.455.722,56 EUR (2020.)	20.544.561,68 EUR (2027.)	11.183.869,85 EUR	2025. Upravni odjel za financije Splitsko-dalmatinske županije; interni upit									
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Stopa recikliranja komunalnog otpada = 55%	PC 3.1. Zaštita okoliša i prirode te stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe	6000 Zaštita okoliša 6001 Smanjenje emisija 6020 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 7000 Ekologija mora 8001 Upravljanje pomorskim dobrom 8001 Proširivanje javna zaštita te prirodne nepogode STRATEŠKI PROJEKT 5 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom u Radejima STRATEŠKI PROJEKT 6 - Uspostava Nastavnog regionalnog središta za opošobljavanje operativnih snaga u sustavu vatrogarstva	OK.02.6.63	Investicije u zaštitu okoliša, EUR	9.808.879,16 EUR (2020.)	18.315.747,56 EUR (2027.)	3.393.357,04 EUR	2025. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije; interni upit	10.546.476,91 EUR	Uspostava Nastavnog regionalnog središta za opošobljavanje operativnih snaga u sustavu vatrogarstva	- Izvedbeni projekti zajedno sa troškovnicima (DA; 5/2025) - Subvzajni contract INEREP Interreg Hrvatska - BiH-Crna Gora (DA; 7/2025) - Ugovor o subfinanciranju troškova izgradnje opremanja Sportskog centra Vučevica (DA; 9/2025)	194.250,81 EUR	U TUEKU	- Izrađeni je izvedbeni projekti zajedno sa troškovnicima kao podloga za pokrićanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i nastavak gradnje - Za izgradnju zgrade B Centra za specijalističku obuku ronilaca i aktivnosti spašavanja na vodi i u vodi ugovoreno je sufinanciranje u okviru provedbe EU projekta INEREP, a za izgradnju zgrade C Kampusa osigurane je sufinanciranje izgradnje kroz izgradnju Sportskog centra Vučevica. - U budućem razdoblju očekuje se raspijanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova te u nastavku potekoh gradnje zgrada B i C, te sportskih objekata			
					OK.02.6.62	Rashodi za zaštitu okoliša na području županije, po stanovniku, EUR	29,46 EUR (2020.)	43,05 EUR (2027.)	36,33 EUR	2025. Ministarstvo financija; https://mfin.gov.hr/statistika-teme/lokalna-samouprava/financijski-izvjestaji-ipo-i-sip-ras-i-ras-turko-za-razdoblje-2019-2025-euro3922									

Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS 2030.	Redni broj i naziv posebnog cilja	Izvor financiranja u proračunu samoupravne jedinice	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podatka	Iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja
					Ol.02.6.64	Sakupljena količina odvojenog komunalnog otpada u skupu javne usluge, t	114.766,31 t (2020.)	200.000 t (2027.)	181.988,66 t	2025. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, https://regioportal.hazp.hr/hr/komunalni-otpad/odlaganje-lokacije-odbacnog-otpada		Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom u Kladićicama, općina Lećevica	Str. 170-180: Iva Zagrebač, za Pretovarnu stanicu Brač i za Pretovarnu stanicu Zagvozd), do 31.12.2025. završen posao rad na PS Zagvozd Izgradnja podstrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBC) miješanog komunalnog otpada (MKO) planirana u 2. fazi realizacije Projekta. Izgradnja prve kazete odgađanja za neopasni otpad i kazete za inertni otpad (izvedeno u 1. fazi). Izgradnja uređaja za obradu opasnih voda planirana u 2. fazi realizacije Projekta. Izgradnja upravne i servisne zgrade (izvedeno u 1. fazi). Umutar Centra za gospodarenje otpadom u Splitko-dalmatinskoj županiji u 1. fazi realizacije uvedena je izgradnja rektifikacijskog dvorišta za odvojeni odlaganje komunalnog otpada, a u 2. fazi planirano je za građevinski otpad i otpad od rušenja. U nadležnosti JLS i primarne selekcije je izgradnja rektifikacijskog dvorišta za odvojeni odlaganje komunalnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja Ishodna upisana dozvola (po konačnoj realizaciji 2. faze Projekta).	0,00 EUR	U TUEKU	vezanom i općenito osmišljavanjem, njegovanjem i bespovratnim sredstvima za 2. fazu realizacije Projekta i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitko-dalmatinskoj županiji • U 2025. godini u tijeku: obnova i gradnja na pretovarnim stanicama u Sinju, Zagvozd i na Braču. • Pretovarna stanica Zagvozd završena s članom završetka poslovanja rada 22.12.2025.
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Emisije stakleničkih plinova (bazna godina – 1990.) = 65%	PC 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava	8000 Prostoorno uređenje 6003 Razvoj komunalne infrastrukture STRATEŠKI PROJEKT 7 Projekt izgradnje reverzibilne hidroelektrane Blaca (Korita) STRATEŠKI PROJEKT 8 Poboljšavanje vodopaskirbe otoka Brača, Hvara, Šolte i Visa	Ol.02.6.35	Stanovništvo priključeno na javnu vodopaskirbu, %	98,60% (2019.)	100% (2027.)	96,30%	2025. Hrvatski zavod za javno zdravlje: https://www.kjz.hr/kjz/ubaa-zdravstvena-etologija/aktivnost-o-zdravstvenoj-ispravnosti-vode-za-ljudsku-potrošnju-u-republici-hrvatskoj-za-2025-godinu/		Poboljšavanje vodopaskirbe otoka Brača, Hvara, Šolte i Visa	• Djelomično izrađena projektna dokumentacija za dio zapadnih dijelova sustava (NE) • Izrađena Studijska dokumentacija (NE)	N/P	U TUEKU	• Obnova i dogradnja tranziogno gvozdova Zagrad - obalni rub. Izgrađeno i rekonstruirano je 6,75 km vodovodne mreže od ukupno planirano 7,4 km, rekonstruirane u vodopaskirbe Mlaji, Dromerica. Ukupno je realizirano 4,1 mil.eura (NPOO projekt). • Ishodena je lokacijska dozvola za prorojicu "Tunel", te je u postupku parcelacija zemljišta i završetak izrade glavnog projekta. Za vodopaskirbu Dol se baka ishodene lokacijske dozvole, glavni projekt su spremni. Za podzemlje. Za prpu stanicu Dol se baka uplata objekta, glavni projekt su spremni. Za dio projekta - rekonstrukcija magistralnog gvozdova u Bolu, ishodena je građevinska dozvola. • Ishodena je Građevinska dozvola Izgradnje dodatnog podzemnog gvozdova Omis-Brač. • Ishodena je izmjena građevinske dozvole za Izgradnju dodatnog podzemnog gvozdova Brač - Šolta • u 2026. godine se se pristupiti nabavi Studijske dokumentacije
					Ol.02.6.57	Udio stanovništva priključenog na sustav javne odvodnje	56,33% (2021.)	70,00% (2027.)	68,96%	2025. Vodovodi na području Splitko-dalmatinske županije (10), interni upit		Projekt izgradnje reverzibilne hidroelektrane Blaca (Korita)	• Izrađena reverzibilna hidroelektrana i puštena u pogotipijama na mrežu distribucije električnom energijom (NE)	N/P	U TUEKU	• Nakon dvogodišnjeg istraživanja i izrade Studije utjecaja na okoliš, u 11. mjesecu 2023. predan je zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš nadležnom Ministarstvu, a u postupku vojne dokumentacije, završeno je u veljači 2025. provedba dodatnih istražnih radova radi potpunijeg sagledavanja mogućih utjecaja zahvata. Predviđeno ispunje navedenih istraživanja procjenjuje se na još minimalno godinu dana, a po završetku dodatnih istražnih radova i dopuni potrebne dokumentacije, planira se ponovno potrditi željeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno važećim propisima iz područja zaštite okoliša. • U tijeku prijava projekta izgradnje RHE Blaca u strateške projekte Republike Hrvatske (sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, NN 2018, 114/18)
					Ol.02.11.44	Broj javno dostupnih punionica za vozila na električni pogon	53 (2021.)	100 (2027.)	185	2025. Dalmatinska energetska agencija (DEA), interni upit / web pretraživanje		Izgradnja sunčane elektrane Dugopolje	• Izrađena solarna elektrana i puštena u pogon i opjema na mrežu distribucije električnom energijom (DA, IGD2025)	N/P	PROVEDEN	• U prvom i drugom kvartalu 2025. su izvedeni završni radovi na opremanju internih TS. • Spajanje na mrežu distribucije i provedbe Operativnog plana i programa ispunjavanja u poklonom radu (OPP). • Dozvola za traži pogon od strane HEP ODS-a ishodena je u lipnju 2025. • Tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole održan je u listopada 2025. • Upisana dozvola je ishodena u studenom 2025.
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 10. Održiva mobilnost	Indeks globalne konkurentnosti (GC), komponentna „Infrastruktura“ = < 28. mjesa	PC 3.4. Održiva mobilnost	7003 Razvoj i sigurnost prometa	Ol.02.11.47	Ukupan broj prevezenih putnika po svim linijama autobusnog prijevoza (gradski, prigradski, okoliš)	1.490.000 (2021.)	1.700.000 (2027.)	1.988.000	2025. Državni zavod za statistiku; interni upit						
					Ol.02.11.43	Broj prometnih nesreta	2.809 (2021.)	2.000 (2027.)	3.113	2025. PU splitko-dalmatinske; interni upit						
					Ol.02.11.15	Duljina ostalih cesta prema vrsti površine: km	1.687,37 km (2021.)	1.800 km (2027.)	1.680,320 km	2025. Županijska uprava za ceste Split, chrome-extension://efabidmnmvospagpogjedmknkayhttps://www.zuc-split.hr/wp-content/uploads/2025/01/CUC_Plan-graderja-i-odrzavanja-cesta-za-2025.pdf		Projekt izgradnje spojne ceste čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8, dionica čvor Vučevica – tunel Kozjak, poddionica čvor Vučevica – sjeverni portal tunela Kozjak, duljine oko 0,40 km	• U prvoj 2021. godine izrađena je studija izgradnje cestovna infrastruktura (NE)	N/P	U TUEKU	• Za opći zahtjev (čvor Vučevica na A1 – čvor na DB) ishodeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvat na okoliš te lokacijska dozvola. • Za dionicu od čvora Vučevica na A1 do južnog portala tunela Kozjak ishodene su građevinske dozvole te je u tijeku izgradnja. • Na dionici od južnog portala tunela Kozjak do čvora na DC8 završena je izrada glavnih projekata te se uskoro očekuje ishodene građevinske dozvole. Za čvor na DC u tijeku je izrada glavnih projekata.
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 10. Održiva mobilnost	Indeks globalne konkurentnosti (GC), komponentna „Infrastruktura“ = < 28. mjesa	PC 3.5. Razvoj oplog prometnog sustava	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SPLIT STRATEŠKI PROJEKT 10 Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split u tražetnoj luci Split (istočna obala) sa Zračnom lukom Split i Izgradnja internodionog čvora novog glavnog kolodvora Split (Koplica) STRATEŠKI PROJEKT 11 Projekt izgradnje spojne ceste čvor Vučevica na A1 – čvor na DC8, dionica čvor Vučevica – tunel Kozjak, poddionica čvor Vučevica – sjeverni portal tunela Kozjak, duljine oko 0,40 km STRATEŠKI PROJEKT 12 Multimodalna platforma Splitake aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omis STRATEŠKI PROJEKT 13 KRLO JESENICE – Uređenje i dogradnja luke	Ol.02.11.46	Broj putnika na državnim linijama Agencije za obalni linijak promet	4.213.663 (2021.)	4.300.000 (2027.)	5.160.739	2025. Agencija za obalni linijak pomorski promet, https://agencija-zolop.hr/novosti/promet-putnika-i-vozila-u-2025-godini/		Multimodalna platforma Splitake aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omis	• Uspostavljena multimodalna platforma Splitake aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omis (NE)	N/P	U TUEKU	• U tijeku je izgradnja dionice Mračnice - TTTS gdje su ishodene sve građevinske dozvole. • Za dionicu TTTS - Dugi Rat ishodena je lokacijska dozvola, a u tijeku izrada glavnih projekata. Za poddionicu (faza 1) čvor TTTS isporuči su radovi te izrađeni glavni projekt. Ukupno se očekuje ishodene građevinske dozvole. Ugovoreni su radovi i nadzor. • Na dionici Dugi Rat - most Cetina ishodena je lokacijska dozvola, te su izrađeni glavni projekti. U tijeku postupci ishodene građevinskih dozvola. Ugovoreni su radovi i nadzor. • Dionica most Cetina - Omis je izgrađena.
					Ol.02.11.46	Broj putnika na državnim linijama Agencije za obalni linijak promet	4.213.663 (2021.)	4.300.000 (2027.)	5.160.739	2025. Agencija za obalni linijak pomorski promet, https://agencija-zolop.hr/novosti/promet-putnika-i-vozila-u-2025-godini/		Projekt poveivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split u tražetnoj luci Split (istočna obala) sa Zračnom lukom Split i Izgradnja internodionog čvora novog glavnog kolodvora Split (Koplica)	• Izrađena Studija izvodljivosti (NE) • U prvoj 2021. godine izrađena je studija pod nazivom "Analiza dodatnih opcija povezivanja Zračne luke Split i luke Split" koja je i fokus stavila luku Split i luke Split koja je i fokus stavila luku Split i luke Split. Analiza sustava, Analiza brane, Operativni koncept, Financijski trošak implementacije, Utjecaj na okoliš, Analizu vrste pogona i Viskerizaciju analizu	N/P	NIE POKRENUTO	• Studija "Analiza dodatnih opcija povezivanja Zračne luke Split i luke Split" analizirala je mogućnosti uvođenja lake željeznice koja u biti predstavlja implementaciju nove tehnološke i izgradnju novog prometnog tražetnog sustava u RH. Studija nije obuhvaćala ključne argumente koje se koriste u međuvremeni metodama pri uvođenju nove tehnologije prometa i to: Metoda analize - analiza cjelokupnog prometnog sustava predmetnog područja, Metoda sinteze - upitni uvođenja novog tražetnog sustava na prometu sustav predmetnog područja, kao i gospodarski značaj uvođenja novog sustava, Metoda komparacije - analizu pozitivnih praksi zemalja koje su implementirale predmetni sustav, te Metoda integrativnog pristupa - otkriveni utjecaj integracije novog prometnog sustava sa ostalim prometnim modalima kao i povećanje razine multimodalnosti na predmetnom pravcu. Također, nije dovoljno evaluiran značaj konvencionalne željeznice i sposobnost iste da se u kratkim roku stavi u funkciju povezivanja kolodvora Split sa Zračnom lukom Split. Ito tako pitanje je može li predmetna studija kao takva biti relevantna za predmetni infrastrukturni zahtjev jer su se u međuvremeni dogodile ogromne promjene u statutu pruge M604 Ositrje – Knin – Split koja je postala kondorska pruga ETC koridora Balin-Jadran što podrazumijeva da u narednih 20 godina ta pruga mora biti dvostrukosmjerna, denivelirana i omogućavati brzine od 160 km/h.
RS 2. Jačanje otpornost na krize	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Osobe u riziku od stomačnog i socijalne isključivosti = < 15%	13. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Republike-dalmatinske županije	3001 Socijalna skrb 3002 Demografika mjere 3020 Zdravstvo 3030 Skrb o starijim i nemoćnim osobama 1310 Rekreacija i sport 1320 Kultura, tehnička kultura i religija 1350 Održavanje kulture baštine 1302 Skrb o ljudskim braniteljima, njihovim obiteljima i	Ol.02.3.63	Rashodi za socijalnu zaštitu JLP(R/S, po stanovniku, EUR	49,48 EUR (2020.)	55,74 EUR (2027.)	98,45 EUR	2025. Ministarstvo financija: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samoupravljanja/izvjestaji/po-naj-nas-i-ras-kurko-za-nacodnje-2019-2025-euro3922		Jačanje kapaciteta KBC-a Split i implementaciju projekata Centra za akutnu medicinu, Centra za sprječavanje-koniziraju zdravstvenu zaštitu i izrađivanje medicinskog centra Split (MCS)	• Poboljšati ukupan sustav zdravstva na području Splitko-dalmatinske županije i izvršene pretpostavke za gradnju visokokvalitetnih zdravstvenih usluga, odnosno općim kapaciteti KBC-a Split (NE)	N/P	U TUEKU	Projekt se trenutno ne provodi planiranom dinamikom zbog potrebe usklađenja s daljnjim razvojem i planiranih dokumentima, uključujući izmjene Generativnog urbanističkog plana Grada Splita te definiranje optimalnog modela razvoja bolničkih kapaciteta. Do sada je izrađena opsežna strateška i projektna dokumentacija koja predstavlja kvalitetnu i primjenuvnu podlogu za nastavak razvoja. Daljnje aktivnosti usmjerene su provedbom nadležnih prostornih i planiranih procedura. U narednom razdoblju očekuje se pokrićanje urbanističkog (arhitektonog) nalježaja za područje Kopolice, pod koordinacijom Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, u okviru kojeg se KBC Split sudjelovao u definiranju programskih zahtjeva i kapaciteta za novu bolnicu. Time da se osigurati nastavak razvoja projekta na materini i održivim osnovama, uz korištenje već izrađene dokumentacije i usklađivanje budućih prostornih rješenja te će se osigurava kontinuitet i koherentno korištenje prethodno uloženi sredstava.

151.627.546,32 EUR

Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS 2030.	Redni broj i naziv posebnog cilja	Izvor financiranja u proračunu samoupravne jedinice	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podatka	Iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja	
				Hrvatska izvan RH 9020 Zastita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina STRATEŠKI PROJEKT 14 Jačanje kapaciteta KBC-a Split implementacijom projekata Centra za akutnu medicinu, Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i izdavačkog medicinskog centra Split (MCS) STRATEŠKI PROJEKT 15 Rehabilitacijski centar u Dugopolju	OL02.3.67	Migracijski selidb županije	(-)357 (2020.)	100 (2027.)	4.386	2024. Hrvatski zavod za statistiku; https://podaci.dza.hr/2025/hr/97255		Rehabilitacijski centar u Dugopolju	• Rješavanje vlasničkih prava nad zemljištem (NE) • Izrada projektno tehničke dokumentacije i izdavanje građevinske dozvole (NE) • Utvrđivanje načina rada Ustanove i njenim upravljanjem između SDŽ, Vlade i Udruge Anđeli (NE) • Osiguravanje financijskih sredstava za izgradnju rehabilitacijskog centra (DA, 06/ 2023) (osigurana sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR u aktivnosti: PROJEKATNA DOKUMENTACIJA I ODRŽAVANJE ZA USTANOVE U ZDRAVSTVU I ŠKOLSTVU I SOCIJALNOJ SKRBII) • Izgradnja i opremanje rehabilitacijskog centra (NE)	0,00 EUR		U TUEKU	• U siječnju 2025. g. nakon donesene Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Kosaki“ od strane Općinskog vijeća Općine Dugopolje potvrđena je jednostavna nabava izrade navedenog UPU i to od strane Općine Dugopolje i izabran je izvođač Arching-Studio d.o.o. iz Splita • U srpnju 2025. g. potvrđena jednostavna nabava Usluge izrade projektnog zadatka za izradu idejnog projekta Rehabilitacijskog centra Dugopolje od strane Splitko-dalmatinske županije • 29.8.2025.g. potpisan ugovor o izradi projektnog zadatka za izradu idejnog projekta Rehabilitacijskog centra u Dugopolju, početak pružanja predmetne usluge je nastupio danom obostanog potpisa - STUDIO DEMEL d.o.o. • 6.10.2025.g. poslan Zahtjev za mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije da li je za zahvat potrebna Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUJO) II Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUJO) • U listopadu 2025.g. produženje roka za ispunjenje usluge do 31.01.2026. zbog obveze kontinuirane suradnje s izvođačem plana
RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 6. Demografska revitalizacija i bolji p okazaj obitelji	Stopa totalnog fertiliteta = 1,8 djece	14. Dobro upravljanje	1000 Protokolne aktivnosti, proračunska zalih, sponzorstva i pokroviteljstva 1010 Javna uprava i administracija 1100 Opće i zajedničke aktivnosti u županiji 1101 Informatički sustav SDŽ i razvoj IT sektora 1200 Poslovi opće uprave 1400 Upravljanje imovinom SDŽ 2000 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 9020 Regionalni razvoj	OL02.14.54	Ukupni proračunski prihodi poslovanja JLPR(R)S, po stanovniku, EUR	749,62 (2020.)	929,06 (2027.)	1.591,45 EUR	2025, Ministarstvo financija; https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/financijaski-izvjestaji-ipo-r-aspr-ras-i-ras-funkto-za-vazdozajje-2015-2025-euro/3922	35.744.777,50 EUR						
					OL02.14.55	Ugovorena sredstva fondova EU u BDP -u županije, %	3,67% (2018.)	7,00% (2027.)	5,16%	2025, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije; interni upit i web pretraživanje; https://fondovodiv.gov.hr/podaci-projekata/ https://fondovieu.gov.hr/pozivi https://euribankov.hr/programsko-naceloje-2021-2027/							